



2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	直管农村公路日常养护		项目编码	450200220451100004543					
项目实施单位	511002-柳州市公路发展中心		主管部门	511-柳州市交通运输局					
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	180	0	180	108.155	60.09%			
	其中：一般公共预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	本级	180.0	0.0	180.0	108.155	60.09			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>对本级直管农村公路(含分布于鱼峰、柳北、柳南区的县乡道共12条50公里)实施市场化日常养护、投诉处理和部分损毁应急抢通；</p> <p>《柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案>的通知》(柳政办〔2021〕54号)文件要求，农村公路列养率达到100%；</p> <p>2.根据《农村公路养护技术规范》(JTGT 5190)和《柳州市交通运输局关于推进农村公路日常养护市场化改革的实施意见》(柳交公〔2019〕315号)要求，公路日常养护采用市场化选择养护单位，日常养护工作包含日常巡查、日常保养和小修(根据实际情况安排实施较小规模的局部路段的路面、路基、边坡、路肩、水沟、桥涵等的修复工程)。</p> <p>3.农村公路上的投诉处理和部分损毁应急抢通。</p>								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	日常养护单位每周不少于1次公路巡查，按季度对日常养护情况进行验收。								
年度绩效目标	项目全年实现经常性养护，2023年12月底完工。								
自评得分(满分100分)		96.01		预算执行(10分)		6.01			
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措
	产出指标	数量指标	经常养护里程	=50公里	20	51.69	20	完成	
		质量指标	验收合格	合格	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	工程完工时效	全部完工	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	投资控制	建设成本控制在预算内	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	公路整洁	实现公路整洁	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90百分比	10	90	10	完成	